



## ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES

**OBRA:** POMO REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA –  
SECTOR D

**Expedient:** N802/U056/2019/002

**Gestor de l'actuació:** Isabel Pericas Bosch

**Direcció de les obres:** Jordi Navarro Majó i Joan Roca Bastús

**Coordinador de Seguretat i Salut:** José Alberto Celada Ferrer

**Contractista:** ROGASA, Construcciones y contratas S.A.

Reunits els sotasignants als efectes de la recepció de les obres de referència,

### CONSIDERACIONS:

Atès que en data 17/07/2020 es va signar l'acta de final efectiu dels treballs, restant pendents la posada en marxa de l'escomesa de l'enllumenat per part d'ENDESA i el lliurament de la documentació as built del projecte.

A data d'avui, el Director de les Obres i el representant de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat, actuant a com a Propietat, en presència del Cap d'Obra designat pel contractista adjudicatari, es reuneixen per a la comprovació del conjunt dels treballs executats dintre de l'àmbit de l'obra, a fi i efecte de donar conformitat a la disposició de la mateixa per part de la Propietat.

### RESULTAT:

Havent-se realitzat una inspecció ocular de l'estat general de les obres, així com la revisió detallada dels diversos elements i unitats d'obra que la componen, es comprova que:

- El contractista ha executat tots els treballs pendents que li corresponen d'acord amb el projecte que va servir de base i conforme a les instruccions donades al llarg de l'execució de les obres.
- Resta pendent el lliurament de la documentació as built del projecte i la seva validació, incloent la relació dels materials emprats durant l'execució de l'obra.
- Manca que Endesa realitzi l'escomesa elèctrica del nou quadre d'enllumenat i reposició de paviment per part de companyia, i que un cop realitzada l'escomesa, Citelum ha de retirar cablejat de la connexió provisional i instal·lar llumenera per on passa aquest cablejat.

Per tant, les parts consideren que l'obra ha finalitzat satisfactòriament en base als fets que s'exposen en els paràgrafs anteriors.

Es requereix a la direcció facultativa i al contractista el seguiment de l'efectiva realització dels treballs pendents per part d'Endesa i Citelum. Així mateix es determina un termini màxim de 20 dies hàbils pel lliurament de la documentació as built i les especificacions tècniques dels materials emprats, per poder complir plenament amb l'objecte del contracte i les condicions tècniques de la memòria.

I perquè consti, es redacta i signa la present acta.

Sant Boi de Llobregat, 23 de juliol de 2020

<b>Assistents</b>		
<b>EMPRESA ADJUDICATÀRIA</b>	<b>DIRECCIÓ D'OBRA</b>	<b>AJUNTAMENT</b>
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. Alberto Marín Director Àrea Edificació	Jordi Navarro Majó Arquitecte	Marta Mitjans Cadenas Arquitecta Tècnica Unitat Projectes i Obres d'Edificació
José Alberto Celada Ferrer Arquitecte tècnic Coordinador de Seguretat i Salut	Joan Roca Bastús Enginyer Civil	Isabel Pericas Bosch Arquitecta Cap d'Unitat de Projectes i Obres d'Espai Públic
<b>Assabentats i conformes</b>		
	Núria Gatell Martínez Interventora Ajuntament Sant Boi de Ll.	Carme Ruiz Aguinaga Cap de Servei d'Espai Públic i Mobilitat