

Representant

ALBERTO MARÍN LOZANO (NIF / CIF: 48699495L)

Declaro que actuo com a representant i dispenso de la documentació acreditativa necessària per tramitar aquesta sol·licitud.

Títular de l'expedient

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU (NIF / CIF: A58425760)

Adreça a efectes de notificació

Qui és el destinatari de les notificacions: Representant

Adreça postal

C OSONA 1 - 0

08820 - PRAT DE LLOBREGAT (EL) BARCELONA (ESPANYA)

Correu electrònic

damiador@rogasa.com

Telèfon

Documentació

Presento la documentació que s'adjunta per incloure dins de l'expedient amb codi: N802-2019-000002 Subdivisió U056

Observacions(màxim 80 caràcters) :

Presentació d'acceptació d'adjudicació

Presento el document d'acceptació d'adjudicació que s'adjunta per incloure dins de l'expedient amb el número: N802-2019-000002 Subdivisió U056

Documentació necessària

Documentació

AMPLIACIO TERMINI.pdf

Tractament de les meves dades:

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les dades personals seran tractades només per a la finalitat per a la qual han estat facilitades a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, qui actua en exercici del poder públic atribuït per la normativa vigent. Podeu consultar la informació sobre protecció de dades a la web municipal. Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit presentat al registre

general d'entrada.

L'adreça de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és dpd@santboi.cat.

El Prat de Llobregat, a 25 de Febrer de 2020.

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Projectes i Obres Espai Públic

A/A: Sr. Jose Àngel Carcalen Lujan

Plaça Ajuntament, 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

Assumpte: Sol·licitud d'ampliació de termini contractual.

Ref. Obra: OBRES DEL "POMO REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA - SECTOR D"

Benvolguts,

El termini d'execució de les obres de referència finalitza el proper dia 26 de Març de 2020.

Amb el present escrit i degut a causes alienes a Rogasa Construcciones y Contratas SAU, sol·licito una ampliació del termini d'execució de les obres, essent per tant la nova data de finalització de l'obra el 15 de Maig de 2020.

Les principals causes que han produït retard a l'obra han sigut l'aparició d'alguns imprevistos, canvis i addicionals al projecte original, com:

- Fosses sèptiques de grans dimensions amb l'execució de la seva clausura no contemplades en projecte.
- Coordinació de treballs en presència de bastides, condicionant camí crític en el mateix àmbit d'obra.
- Re-disseny del clavegueram nou a mesura que s'executa i s'auscult a l'existent.
- Addicionals de connexions fora d'àmbit d'obra, així com readaptació del nou tram d'aigua a mesura que s'executa i s'auscult a els serveis existents, tot en coordinació explotadora d'AGBAR

Atentament,



ROGASA
ROGASA CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS S.A.U.

Miguel Àngel Tato
Cap d'Obra.



INFORME DE SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DE TERMINI

DE LES OBRES P.O.M.O REMODELACIÓ DELS ESPAIS URBANS DEL BARRI CIUTAT COOPERATIVA SECTOR D AL TERME MUNICIPAL DE SANT BOI

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local de l' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el dia 12 de setembre de 2019 adjudica la contractació de les obres mitjançant procediment obert i tramitació ordinària de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa sector D (N802/U056/2019/000002), a l' empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU amb CIF A-58425760, per un import 1.152.515,77 euros iva inclòs , amb un termini d' execució efectiu de 4.5 (quatre amb cinc)mesos

En data 25 d' octubre de 2019 es va signar l' acta de comprovació de replanteig de les obres, preveient la finalització d' aquestes obres segons contracte el 26 de març 2020. En data 11 de novembre de 2019 es va signar acta Inici obra .

SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DE TERMINI

En data 25 de febrer de 2020, ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU sol·licita una ampliació de termini de les obres, essent la nova data de finalització de l'obra el 15 de Maig de 2020 .

- Fosses sèptiques de grans dimensions amb l' execució de la seva clausura no contemplades en projecte.
- Coordinació de treballs en presència de bastides, condiciona camí crític en el mateix àmbit obra.
- Re- disseny del clavegueram nou a mesura que s' executa el existent.
- Addicionals de connexions fora d' àmbit d' obra, així com readaptació del nou tram d' aigua a mesura que s' executa i s' ausculta els serveis existents, tot en coordinació amb l' empresa explotadora d' AGBAR.

Un cop analitzada la petició realitzada per l'empresa constructora, la DO considera adient la seva sol·licitud d'ampliació de termini de les obres, essent la nova data de finalització prevista el 15 de Maig de 2020.

Barcelona 6 de març de 2020.

La Direcció d'Obra,

CPI SR-1 Firmado digitalmente
C Joan por CPI SR-1 C
Roca Joan Roca
Bastus Bastus
Bastus Fecha:
 2020.03.06
 14:22:57 +01'00'

Joan Roca Bastus
Enginyer Civil



Nº.Ref. PCG200197	Unitat Orgànica 056 Unitat de Projectes i Obres d'Espai Públic	Àrea d'actuació política 21 ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE
-----------------------------	--	---

Exercici: 2020

Districte: 1

Carrer:**Títol / Identificació de l'expedient**

Relatiu a Aprovació de l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres del POMO de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa - fase D

Número d'expedient N802 / 2019 / 000002 **Subdivisió.:** U056

Relació de fets i fonaments jurídics

En data 12 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació d'ordinària, la contractació de les obres del POMO de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa - fase D (N802/U056/2019/000002), a l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas SAU, amb CIF A-58.425.760, per import de 1.152.515,77 € (IVA inclòs), amb un termini d'execució efectiva de quatre mesos i mig (4,5) mesos, comptadors des de la formalització del contracte.

Obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

En sessió de data 30 d'octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut, i el nomenament dels senyors Jordi Navarro Majó (arquitecte) i Joan Roca Bastus (enginyer civil), de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB, com a direcció facultativa i al senyor José Alberto Celada Ferrer, arquitecte tècnic, de l'empresa Atenea Seguridad y Medio Ambiente, SAU, com a coordinador en matèria de seguretat i salut de l'esmentades obres.

En data 5 de març de 2020 (amb RGE 2020005556), l'empresa adjudicatària sol·licita l'ampliació del termini d'execució de les esmentades obres fins al 15 de maig de 2020;

Vist l'Informe tècnic de la direcció de l'obra, justificatiu de l'ampliació del termini de execució de les obres, emès en data 6 de març de 2020;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP, sobre delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldeessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord

PRIMER: Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte de les obres del POMO de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa - fase D (N802/U056/2019/000002), cofinançat el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020, a favor de l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, amb CIF A-58.425.760.

El termini d'ampliació d'execució del contracte té efectes, d'acord amb l'Informe tècnic de la direcció de l'obra emès en data 6 de març de 2020:

- Des del 26 de març de 2020

- Fins el 15 de maig de 2020

SEGON: Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

Peus de recurs

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

Modificat per: Modifica a: Urgent